

AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS

Semaines 29 à 40 (De juillet à octobre 2022)

Le chemin communal du Chemin de Valenciennes sera régulièrement emprunté par des camions à cette occasion.

REALISATION DES FONDATIONS

En octobre 2022



Semaines 40 à 43 (du 03/10 au 30/10) : Coulage des fondations

→ Le trafic autour de la D114 sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies

CÂBLAGE ELECTRIQUE

La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera lors du mois de mars 2023.

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

Semaines 31 à 37 (aout 2023 à fin septembre 2023) : montage des éoliennes



Semaines 28 à 36 (de mi-juillet à début septembre 2023) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales

Itinéraire emprunté : *A venir*

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

Mise en service en octobre 2023.